



ACTA DE REUNION

ACTA NUMERO: 03 **FECHA:** 06 diciembre de 2019
ASUNTO: TERCERA REUNIÓN DE EMPALME, REVISIÓN PROYECTO PTAR RINCON SANTO
RESPONSABLE: GERENCIA, DIRECCION TECNICA ALCANTARILLADO
HORA DE INICIO: 9:00 AM **HORA DE FINALIZACION:**

REGISTRO DE ASISTENCIA			
NOMBRE	DEPENDIENCIA O ENTIDAD	CARGO	FIRMA
SE ANEXA FORMATO DE ASISTENCIA			

OBJETIVO

REALIZAR MESA DE TRABAJO PARA REVISAR EL PROYECTO DE LA PTAR RINCON SANTO SU ESTADO DE EJECUCION.

TEMAS A TRATAR

PESENTACION PROYECTO PTAR RINCON SANTO Y SU ESTADO



TEMAS TRATADOS

Se presenta resumen del proyecto, donde se muestra los detalles de la construcción de la PTAR Rincón Santo mostrando una línea de tiempo de las fechas más importantes desde los estudios que se realizaron inicialmente en el año 2016.

Se presenta como se realizó el proceso de selección del municipio y el sector específico donde se piensa realizar el proyecto de la construcción de la PTAR, se presentan los datos técnicos del estudio realizado, la selección de los métodos de tratamiento de los lodos de activación, espacios para desinfección.

Se presenta el proceso desde la entrada pasando por desinfección, lavado, secado, separación.

Se presentan los beneficios de la maquinaria que está contemplado en el proyecto. Los equipos se encuentran actualmente en Corea listos para la importación, por parte de la firma KIA se informa que tienen hasta final de este año para la importación de la maquinaria.

Se presenta la proyección del tiempo de construcción y puesta en marcha de la planta.

Por parte de la Gerencia de la EPC se da inicio a la socialización de todas las actividades y trámites que se han realizado para la puesta en marcha del proyecto de la PTAR de Rincón Santo.

Se presenta el memorando de entendimiento correspondiente a Mayo de 2019.

Por parte de la comisión de empalme se manifiesta la preocupación del tiempo de convenio, proceso antes la CAR del plan de manejo de vertimientos, la viabilización del proyecto ante el ministerio.

Por parte de la gerencia de la EPC se manifiesta que inicialmente se debe contar con el predio para poder iniciar el proyecto, el ministerio se encuentra pendiente que se entregue toda la documentación para poder dar continuidad con el cronograma de ejecución del proyecto.

Por parte de la comisión de empalme el Alcalde Electo sugiere que se vaya realizando la radicación para la designación de un evaluador por parte del ministerio para la viabilidad del proyecto, de igual forma que se vaya radicando ante la CAR el plan de manejo de vertimientos.

Por parte de los asesores jurídicos de la EPC se da explicación del proceso que se adelantado para la adquisición del predio.

Por parte de la Gerencia de la EPC se manifiesta las conversaciones que se ha tenido con el propietario del predio para adelantar la adquisición del terreno.

El Alcalde electo sugiere que se notifique a los propietarios del predio el estudio de los avalúos que se han realizado al terreno.

El director Financiero Encargado de la EPC socializa el proceso que se ha realizado para conseguir los recursos para la adquisición del terreno, donde se informa los tiempos que exponen los bancos para el desembolso del dinero ya que se debe contar con la radicación de documentos ante el ministerio y la contraloría; por lo cual se informa que no se alcanzan los tiempos para contar con los recursos en este año ya que el compromiso inicial estaba septiembre del 2019 y a esta fecha no se cuenta con la realización y puesta en marcha del mismo.

Por parte del Alcalde Electo se manifiesta que es importante que se realicen todos los trámites pertinentes de la radicación de todos los estudios ante el ministerio y la CAR ya que si esto no es posible dar cumplimiento al proyecto en el estado en que lo presenta actualmente la EPC.

La viabilidad del proyecto es complicada ya que los tiempos no se entran cumpliendo por parte de la comisión de empalme se aclara que no quedaría responsabilidad del gobierno entrante la ejecución del proyecto y el cumplimiento del acuerdo firmas, se deberá contar con un documento formal de que el proyecto se encuentra radicado ante el ministerio y la CAR.

Es indispensable que se realicen acciones pertinentes para la ejecución del proyecto ya que solo se cuenta con los estudios iniciales y no se ha logrado obtener el terreno y no se está dando cumplimiento a los tiempos establecidos inicialmente en el acuerdo.

Se le solicita a la EPC que se tomen decisiones de manera prioritaria se radique el proyecto en el ministerio para la designación y los permisos de vertimientos ante la CAR y se deja claridad de que la administración municipal no ha manifestado interés en el proyecto.

Por parte de la administración entrante se cuenta con el total interés y voluntad para realizar el proyecto.

Por parte de la Gerencia de la EPC se manifiesta que el proyecto es en conjunto con lo el gobierno coreano y ellos nos permitieron radicar el proyecto de esta manera es decir sin contar con el predio.



Por parte del alcalde electo manifiesta que tratara de conseguir una reunión con el viceministro antes de finalizar el año, para poder dar agilidad al trámite y/o pedir una visita para la evaluación del proyecto, pero se debe contar con la radicación del mismo.



1.
2.
3.
4.
5.

TAREAS O COMPROMISOS

TAREA	FECHA ENTREGA	RESPONSABLE

ANEXOS

ANEXO	SI	NO	NO. FOLIOS TOTALES
TEMAS TRATADOS			
FORMATO DE ASISTENCIA			
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE LA ACTA ANTERIOR			
TAREAS O COMPROMISOS			
REGISTRO DE CONVOCADOS			



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INTEGRADO

CÓDIGO: RGAD-03-01

FORMATO ASISTENCIA

Fecha: 27/03/2017
Version: 4

NOMBRE	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	CORREO	TELEFONO	FIRMA
Juan Botia	E.P.C.	Director Alcantarillado	dir-alcantarillado@epc-gov.co	324672909	
Oswaldo Diaz Perez	EPC	Asesor de calidad	odiaz2419@gmail.com	3134400979	
Fabio Yennar Ramirez R	Despecho	Akelle Ekert	fabheram@yahoo.com	3103415101	
Juan Luis Valencia		Empalme	Camilo Valencia Herrera@gmail.com	3112857673	
Oscar Valentin			Oscar Valentin VJ@gmail.com	3176353445	
Luis Enrique Beltrán	TNE	Director Técnico D. Técnica	luis.beltran@tne4colab.com	3208500238	
Carlos Eduardo Torres	Fabio Ramirez	community manager	TortosaBorja@gmail.com	3105823710	
Edwin Alexander Vega M	Comision empalme		indervema01@gmail.com	3133596183	
Cesar Venegas Abril	Empalme	Empalme	Veneegasa@gmail.com	3142310388	
Hugo Alejandro Lopez H.	Empalme P.		hrodrigo2@gmail.com	3105572764	
Greysus Sotelo Scurra	Empalme P.		diegozendaluiscurra@gmail.com	3142946300	
Surajin Kim	KECC		innob@gmail.com	3103373221	
Seung Gil, Jang	KECC		synasjang@gmail.com	3101090542115	
Min Ji, Kim	KECC		nop420@naver.com	3101045320769	
Sukwon Choi	KECC	Director	paullove@kecc.co.kr	3104447131	